

Lieviskänkosken kunnostushanke

Tilanne 28.3.2022



HANKKEEN TILANNE 28.3.2022

- Vesilupa sai lainvoiman 26.1.2022
- Hankkeen rahoitus on varmistunut
 - Kokonaisbudjetti 150 500€, osakaskunnan osuus 5 000€
- Peukalojoen kunnostustoimenpiteet on aloitettu
 - Kiviainekset kutusoraa lukuun ottamatta on viety joen varteen viikolla 4/2022
 - Joen alaosan ruoppaus on tehty 10.2.2022
 - Kunnostus talkoilla ja osittain kaivinkonetyönä kesällä 2022
- Puumalan ja Ruokolahden kuntien kanssa on neuvoteltu liittyen Ruokolahden melontareitin huomioimiseen Lieviskänkosken kunnostuksessa. Mikäli hankkeen rahoitus ei riitä melontareitin tarvitsemiin rakenteisiin, kunnat ovat halukkaita antamaan rahoitusta.

HANKKEEN TILANNE 28.3.2022

- Toteutuksen organisointi, projekti- ja ohjausryhmän kokoonpano
 - Projektiryhmän jäseninä seuraavat henkilöt
 - Itä-Puumalan osakaskunta, Ossi Kokki, Vesa Kostiainen ja Pasi Parviainen
 - ELY-keskus, Teemu Hentinen ja Olli Sivonen
 - WWF, Manu Vihtonen
 - Valittava toteutuksen valvoja
 - Valittavan urakoitsijan edustaja
- Alustava toteutusaikataulu elo-syyskuu 2022
- Kiviaineksien hankinnan, toteutuksen valvonnan ja urakoinnin kilpailutus menossa